

Nadzory Paweł Waszkis - Pełnomocnik
ul. Stolarska 7
53-205 Wrocław



Wrocław, 2019 -08- 14

DZZ.421.47.2019.1.KW
LDZ.6597.3271

Dotyczy: uzgodnienia projektu „Budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych we Wrocławiu przy ul. Kościuszki - róg ul. Piłsudskiego”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.06.2019 w sprawie uzupełnienia dokumentacji dla wniosku o uzgodnienie projektu „Budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych we Wrocławiu przy ul. Kościuszki - róg ul. Piłsudskiego”, informuję, że na mocy Porozumienia z dnia 23.12.2002r. zawartego z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta, Zarząd Zieleni Miejskiej opiniuje przedłożony projekt (załącznik nr 1) pozytywnie z następującymi uwagami:

1. wszystkie drzewa na obszarze Inwestycji należy zabezpieczyć na czas prowadzenia inwestycji. Sposób zabezpieczenia drzew należy dostosować do warunków panujących na budowie. Tut. Zarząd informuje, że gotowe rozwiązania dotyczące ochrony drzew na placu budowy zostały udostępnione na stronie tut. Zarządu tj. http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html w formie gotowych Kart informacyjnych do standardów ochrony drzew w Inwestycjach Wrocławia;
2. zgodnie z § 2. ust. 3, pkt. 2 Zarządzenia nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, na etapie prowadzenia inwestycji Inwestor zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru dendrologicznego nad ochroną zieleni, w szczególności drzew przez osoby o kwalifikacjach określonych w załączniku nr 2 do w/w zarządzenia, umowę dotyczącą nadzoru dendrologicznego należy przedłożyć w tut. Zarządzie na co najmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem prac.
3. wszystkie wykopy należy wykonywać ręcznie bez stosowania sprzętu mechanicznego;
4. w przypadku odsłonięcia systemu korzeniowego należy postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu: „Projekt ochrony drzew w procesie inwestycyjnym” M. Suchocka oraz „Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych” M. Suchocka.
5. wszystkie wykopy należy zasypać ziemią urodzajną (ziemia powinna być oczyszczona, pozbawiona gruzu i innych zanieczyszczeń), co pozwoli na zmniejszenie stresu drzew związanego z budową, odbiór terenu przez ZGM będzie możliwy po przedstawieniu dokumentacji potwierdzającej wykonanie powyższego;
6. zabrania się gromadzenia odpadów po materiałach budowlanych oraz poruszania się i parkowania sprzętu na trawnikach i w rzucie koron drzew;

7. zabrania się lokalizowania urobku na trawnikach i pod okapem drzew, urobek powinien być na bieżąco usuwany z terenu prac;
8. wszystkie zniszczone lub naruszone w trakcie prac trawniki należy wykonać w pełnej technologii w której skład wchodzi: oczyszczenie terenu inwestycji z pozostałości budowlanych, nawiezenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - min. 20cm. wysiew nasion traw w ilości min. 25g/m² przykrycie nasion warstwą torfu ok. 1cm, wałowanie i obfite podlanie;
9. o zakończeniu prac należy powiadomić tut. Zarząd w celu protokolarnego ich odbioru. Trawniki uznaje się za odtworzone po pełnym zadarnieniu trawą, nie dopuszcza się udziału powierzchni pokrywanej przez chwasty w ilości powyżej 2% całości terenu oraz po wykonanym pierwszym koszeniu, zgrabieniu i zebraniu skoszonej biomasy;
10. należy ograniczyć do niezbędnego minimum poruszanie się sprzętu mechanicznego po ścieżce rowerowej i chodniku;

Prace w obrębie inwestycji należy wykonywać zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku oraz ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.

Niniejsze uzgodnienie jest ważne do 01.02.2020 i dotyczy wyłącznie działek będących w zasobach ZDiUM-u.

Odbiór prac przez ZZM będzie możliwy po przedłożeniu raportu z przeprowadzonego nadzoru dendrologicznego wykonanego przez Inspektora.


OGRODNIK MIEJSKI - STARE MIASTO
Karolina Woldemichael-Cyganik

Sprawę prowadzi:

Karolina Woldemichael-Cyganik; tel.: 71/323-50-36, e-mail: karolina.woldemichael@zzm.wroc.pl

Załącznik:

1. Dokumentacja projektowa.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. ZDiUM ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
Tel.(71)3286611/12
www.zzm.wroc.pl

OPIS ZABEZPIECZENIA DRZEW NA CZAS PROWADZENIA INWESTYCJI

- **ZADANIE:** BUDOWA PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOŚCIUSZKI – RÓG PIŁSUDSKIEGO
- **ZAMAWIAJĄCY:** ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU
- **OPRACOWAŁ:** PAWEŁ WASZKIS

Dla potrzeb realizacji zadania wykonano inwentaryzację dendrologiczną zieleni. Projektowany podjazd dla niepełnosprawnych w ciągu pieszym przy ul. Kościuszki znajduje się w strefie ochrony korzeni drzew nr 1 i 2.

- Drzewo nr 1 – klon srebrzysty o obwodzie pnia wynoszącym 164 cm. Drzewo rośnie w odległości 1,2 m od istniejącego chodnika. Chodnik nie jest uszkodzony przez system korzeniowy drzewa. W celu wyeliminowania ryzyka uszkodzenia systemu korzeniowego drzewa odsunięto projektowany podjazd o kolejne 30cm w stosunku do istniejącego chodnika (całkowita odległość 1,5m). Dodatkowo na wysokości drzewa należy zastosować niższe obrzeża chodnikowe o wymiarach 8x20cm (o 10cm płytsze od obecnie zamontowanych 8x30cm). Roboty ziemne w odległości 3m od drzewa należy prowadzić ręcznie. Powyższe środki, czyli odsunięcie oraz wypłylenie konstrukcji w stosunku do istniejącej eliminuje ryzyko uszkodzenia systemu korzeniowego.
- Drzewo nr 2 – klon srebrzysty o obwodzie pnia wynoszącym 227 cm. Drzewo rośnie w odległości 7,50 m od projektowanego podjazdu, który znajduje się w jego strefie ochrony korzeni.

Drzewa rosnące w sąsiedztwie projektowanej inwestycji, czyli nr 1 i 2, zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym podczas prowadzenia robót za pomocą:

- pnie drzew zostaną zabezpieczone obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 3 m, określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych konarów,
- pomiędzy deski a pień włożony zostanie materiał izolacyjny w postaci mat słomianych bądź geowłókniny (minimum 2 warstwy).

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław
REGON 932104838, NIP 2671517948
tel. +48 71 323 50 00, fax +48 71 323 50 02
E-mail: sekretariat@zgm.wroclaw.pl

Załącznik do: 322.421.42.208.1.kd
Lch. 6139.3271
zwr. nr 1 str. 1/5
z dnia

- dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi),
- jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski będą obsypane ziemią, przymocowanie deski do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ),
- podczas wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast położyć nową nawierzchnię lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą,
- zostaną wytyczone trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego, miejsca składowania materiałów (poza obrębem systemu korzeniowego), zostaną podwiązane nisko osadzone gałęzie.
- Dodatkowo na czas prowadzenia robót zostanie ustanowiony nadzór dendrologiczny.

Pani Wosni.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław
REGON 932104838, NIP 8971617948
tel. +48 71 323 50 00, faks +48 71 323 50 02
E-mail: sekretariat@zzm.wroclaw.pl
Gr. 2/5

