

NA TEJ STRONIE OBYWATEL JAKIŚ

KARTY INFORMACYJNE DO STANDARDÓW OCHRONY DRZEW W INWESTYCJACH WROCŁAWIA

Investycja

.....

Investor

Wykonawca

Kierownik robót

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru Dendrologicznego

**W razie nieprawidłowości kontakt
z Inwestorem/Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/
Inspektorem Nadzoru Dendrologicznego**

Ogólne zasady wykonania prac:

Pod drzewem - w SOD nie składujemy materiałów budowlanych

Nie niszczymy korzeni, pnia i korony

Tablica do umieszczenia przy wejściu



Investycja
.....
Kierownik robót
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor Nadzoru Dendrologicznego

Uwaga!

Strefa Ochronna Drzewa!

Zakaz ruchu maszyn i ludzi oraz składowania materiałów budowlanych
W razie konieczności wejścia w SOD wezwij Inspektora Nadzoru Dendrologicznego
Nie przestawiać ogrodzenia



Tablica do umieszczenia na ogrodzeniu SOD

Investycja)
)
 Kierownik robót
 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 Inspektor Nadzoru Dendrologicznego

Prace w SOD!!!

Strefa Ochronna Drzewa

**Wezwij
 Inspektora Nadzoru Dendrologicznego!**

Telefon.....

ZAKAZ ZAGĘSZCZANIA GLEBY!!!

Utrzymuj zabezpieczenie na pniu
 Prace w SOD tylko po technologicznych drogach tymczasowych
 Cięcia w koronie dozwolone tylko po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Dendrologicznego

Nie niszczy korony
 Nie przewieszaj kabli w koronie
 Nie opieraj nic o drzewo



Tablica do umieszczenia na deskowaniu pnia drzewa

Inwestycja)
.....)
Kierownik robót
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor Nadzoru Dendrologicznego

Uwaga!

Strefa Ochrony Roślin!

Utrzymuj wilgotność podłoża!

Terminy podlewania:

data.....	podpis.....	data.....	podpis.....
data.....	podpis.....	data.....	podpis.....
data.....	podpis.....	data.....	podpis.....
data.....	podpis.....	data.....	podpis.....



Investycja)
.....)
Kierownik robót
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor Nadzoru Dendrologicznego

Wykop w korzeniach!!!

Strefa Ochronna Drzewa

Wezwij Inspektora Nadzoru Dendrologicznego!

Telefon.....

Data wykopu..... Data zasypiania wykopu.....

**NIE KOPAĆ KOPARKĄ
PRACE TYLKO RĘCZNIE LUB AIRSPADE
W SOD ZASTOSOWANIE METOD TYLKO BEZWYKOPOWYCH**

Nie ucinaj korzeni
Osłoń odkryte korzenie
Utrzymuj wilgotność gruntu



Tablica do umieszczenia na patyku wys. 150 cm

Investycja
.....
Kierownik robót
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor Nadzoru Dendrologicznego

Uwaga!

Strefa Ochronna Krzewów!

Zakaz ruchu maszyn i ludzi oraz składowania materiałów budowlanych
W razie konieczności wejścia w SOD wezwij Inspektora Nadzoru Dendrologicznego
Nie przestawiać ogrodzenia



Tablica do umieszczenia na ogrodzeniu SOD

Investycja
.....
Kierownik robót
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor Nadzoru Dendrologicznego

Tutaj składuj materiały!!!

Poza Strefą Ochronną Drzewa

Zabezpiecz grunt przed zanieczyszczeniem
Nie wylewaj substancji płynnych na glebę



Tablica do umieszczenia na zapleczu budowy

Investycja
.....
Kierownik robót
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor Nadzoru Dendrologicznego

Uwaga!

Strefa Ochrony Drzewa!!!

Za zagęszczenie gleby, uszkodzenie korzeni, pnia lub korony grozi kara!

Zakaz ruchu maszyn i ludzi oraz składowania materiałów budowlanych!

W razie konieczności wejścia w SOD wezwij Inspektora Nadzoru Dendrologicznego

Nie przycinać korzeni!

Nie zagęszczać gleby!

Nie przestawiać ogrodzenia!

